

监理日记

天气: 晴
气温: 35-26℃

日期: 17年7月18日

星期: 二

工程名称: 高压站

<p>监理工作情况</p>	<p>7:30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 论内巡视. 2. 班前安全教育. (防暑. 防触电. 防坠落) 3. 论内塔护网. 质量太差. 建议返工. 更换防打网. 4. 论内控制梯. 照明线路. 临时接线混乱. 已口头责令拆除. 加强安全教育. 避免事故发生. 													
<p>施工情况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 控制梯. 临时接线 2. 防火墙抹灰. 3. 论内基石出洞缺 4. 北用塔砌石砌筑 5. 立缘石砌筑 6. 立缘梯. 控制梯. 水电. 照明. 官装. 吊顶官装 7. 瓷磚出洞缺 												
<p>其它事项</p>	<p>论内入机: P1</p> <table border="0"> <tr><td>电气官装</td><td>21</td></tr> <tr><td>土建</td><td>70</td></tr> <tr><td>吊车</td><td>1</td></tr> <tr><td>钩机</td><td>1</td></tr> <tr><td>三轴</td><td>1</td></tr> <tr><td>吊车</td><td>1</td></tr> </table>		电气官装	21	土建	70	吊车	1	钩机	1	三轴	1	吊车	1
电气官装	21													
土建	70													
吊车	1													
钩机	1													
三轴	1													
吊车	1													
<p>本日现场监理人员</p>		<p><u>肖余建</u> <u>王朝煌</u> <u>方小明</u> <u>方利枫</u></p>												
<p>记录人: <u>方小明</u></p>		<p>总监 (总监代表):</p>												