

监 理 日 记()

日期: 2017年03月01日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: -2/-14℃监
理
工
作
情
况

- 一、现场巡视情况:
支架材料进场不配套原因停工。
- 二、今天下午进场一车支架材料, 详情见进场材料单。
(因材料种类多无法详述)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、6:4度支架配料, 叉车2台、送料车2台、7人
- 二、升压站场地坪平, 钩机1台, 指挥1人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制