

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 11 日

星期: 二

天气: 小雪

气温: -4/-10℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	一、该工程现场一切正常施工, 安全质量进度均在受控中进行。 二、该工程现场全部进场, 详细见材料进场表。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一、1、7、8、9、10层箱变钢平台安装。(全部完成) 安装吊钩等, 1台板车, 15台吊车, 7人 二、3层支架, 张件安装, 70人施工 三、升压站、基础出梁后, 垫层混凝土浇筑 3m³, 10台分泵, C15, 现场留量试块, 同养, 标准各1块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监 (总监代表):	