监 理 日 志

日期：2017年4月10日

天气：多云

星期：一

气温：14-29℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、配电房外墙贴瓷砖，面层无裂纹掉角和缺棱，排列整齐表面清洁，色泽一致接缝均匀周边顺直 2、室外配电装置区引下线安装，耐压管压接紧实，钢芯铝绞线规格400/35，线夹固定无松动 3、综合楼继保室刷乳胶漆检查，墙面砂纸打磨干净平整，施工人员自上而下涂刷，表面无抹纹颜色一致，阴阳角顺直 4、600*600室外电缆沟及主变油池电缆沟砼浇筑检查，现场人员正确使用振捣器快插慢拔均匀振捣，无涨模跑模现象。 5、综合楼外墙抗裂砂浆施工检查，表面平整砂浆均匀。 <p>安全情况：现场安全巡视检查，继电器室二次屏柜倒运现场有专人指挥，吊装带无破损，批腻子现场脚手架安装防护栏，施工人员正确佩戴安全防护用品，现场机械运转正常。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南湘中输变电有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、配电房外墙贴砖 2、220kv 配电装置区引下线 3、继保室墙面涂乳胶漆，其他房间批腻子 4、600*600室外电缆沟及主变油池砼浇筑 5、综合楼外墙抗裂砂浆施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：