

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年6月16日 星期六	气候	阴	气温	15℃~21℃
监理单位动态:	在场人员,对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员45人;				
施工机械动态:	挖机2台;				
施工进度情况	<p>光伏布区:场区桩位放点,以及场区常规支架安装工作,20#、1#方阵支架安装当日完成15组,累计完成9339组;场区电缆沟土方开挖;17#方阵箱变设备安装耐压试验检测,电缆头制作、11kV电缆耐压试验检测完成。东区集电线路G8铁塔处焊接施工完成,11kV东区集电线路电缆头制作完成;</p>				
检查发现的问题	<p>① 现场施工人员安全防护措施执行不到位,未按规定佩戴安全帽现象较多;</p> <p>② 个别支架上喂送松动力现象严重,且喂送架缆中心线偏差较大,不符合设计及规范要求;</p>				
处理措施、意见、结果	<p>要求总包单位加强现场管理力度,并及时对支架架缆质量进行检查并及时进行改正;</p>				
协调内容或其他	无				
记录人	孙斌		总监签阅	李维军	

