

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 1-14℃

工程名称: 涉县鼎澳

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路已开工。
2. 管理区、综合楼、生产楼地平整理。
3. 安徽二建打孔机、空压机调试。
4. 配同业主总部审计南区维修道路工程量。
5. 审查施工单位前期报审材料。
6. 组织召开工地监理例会。
7. 巡视南区道路整修。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路修整, 挖掘机一台。
2. 管理区、综合楼、生产楼整理地坪, 挖掘机二台, 破碎锤二台, 运输车辆四辆, 推土机一台。
3. 南区道区整修挖掘机一台, 运输车辆一辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表):

梅洪

江苏省建设厅监制

