

监 理 日 志

工程名称: 新建城市污水处理厂二期20MWp.		日期	2018年06月22日 星期五	气候	晴	气温	30/18℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员32人 施工机械动态: 混凝土车1辆 吊车1辆 汽车1辆				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 砼浇筑柱 430个孔 2. 支架安装 11组						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	今天签了一期的设备并网资料, 张休						
记录人	刘佳			总监签阅			