

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 28 日

星期: 五

工程名称: 盐城市亭湖区城南街道社区卫生服务中心新建项目

天气: 晴

气温: 22/12℃

监 理 工 作 情 况	1. 到升龙站会议室报到, 清理卫生迎接领导。 2. 下午现场巡查发现: 打桩测点从昨天下午4点到现场至今天下午2个测点也没测到。 随后打电话通知马少东检查测点技术人员有证件, 及沙器有年检证没有。 马少东回答, 已通知施工班组更换人员及沙器。	
施 工 情 况	施工单位 盐城同创	施 工 内 容 及 进 度 管理人员 1人。 测点人员 2 + 负责人 2。 支架安装 2人 + 2人。 看工地 1人 夜班 2人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		刘继 王亚新
记录人: 刘继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):