

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 29日

星期: 五

天气: 小雨

气温: 20℃~25℃

工程名称: 华亭县2016年农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1. A10区支管安装. 2. A08区地管沟. 挖地沟开挖. 3. A12区箱涵管道平台回填. 爬梯安装.	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 湖南天人 甘肃通联 中亿路桥	施工内容及进度 1. 人员: 管理8人. 施工32人. 总计: 40人. 机械: 吊车2台, 挖机2台, 装载机2台. 地管机2台, 2台1台.
其 它 事 项	现场施工情况无异常.	
本日现场监理人员	李名峰, 戚永红, 王德全, 王德林	
记录人: 王德全	总监(总监代表): 王德林	

江苏省建设厅监制

