

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 07 月 01 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21-25℃

工程名称: 通威渔光一体一期20MWp

监 理 工 作 情 况	检查: 6区逆变器、汇流箱及电缆终端制作。 8区、7区支路组件安装, 对现场工作加强 施工质量要求。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 今日完成: 支架安装 4组 组件安装8组, 5区电气施工完成 6区 185A 电缆终端制作完成 6组, 7区完成16组 4区汇流16组 今日发电情况: 今日并网 0.85MW, 累计 6.51MW。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明