

监 理 日 志

工程名称: 高州梨园沟120MW

日期	2017年10月14日 星期六	气候	多云	气温	10-17℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	一台挖机, 一台三轴				
施工进度情况	C1-C8# e1-e7# 光纤紧线完成 C6# e6# 挂线完成. C11# 电缆沟挖5m.				
检查发现的问题	铁塔防盗帽部分没有安装.				
处理措施、意见、结果	督促施工方排查安装.				
协调内容或其他					
记录人	王洪华		总监签阅		