

监 理 日 记()

日期: 2017年3月27日

星期: 星期一

天气: 6031

气温: 22/12

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

①现场施工人员未带好安全帽. 脚穿拖鞋取域.
无安全警示标语.

②施工车辆进出现场超速行驶.
以上内容已责令整改. 我方已对现场做相关安全教育.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山
东
鼎
天

施工人数: 10人.

施工内容: ①A1厂房C型钢加固16根. A3车间.
C型钢加固26根. 今天完成42根. 总计完成170根

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):