

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 10日

天气: 阴

星期: 一

气温: 18℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今日现场巡视: ① 大族激光车间屋顶彩钢瓦防腐补漏施工, 要求施工单位按方案做好以下工作: ① 彩钢瓦搭接处由于长年积水导致锈蚀, 漆面要求先将锈蚀层敲掉, 再打磨至金属本色, 然后喷冷防锈漆, 待用完后刷涂高分子油漆和玻璃布纤维布, 确保表面平整, 无气泡。 ② 彩钢瓦表面的锈蚀处, 用打磨机打磨至金属本色, 然后刷涂防锈漆, 确保表面无漏涂, 无流挂。	
施 工 情 况	施工单位 中建二局	施工内容及进度 大族车间屋顶彩钢瓦打磨除锈防腐补漏, 6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李永福	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	