

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 20℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视: 大族车间屋顶彩钢瓦打磨除锈及修缮工作, 要求施工 单位严格按照施工规范做好以下工作: 1. 彩钢瓦连接处和落水喉处锈蚀严重, 且有损坏, 要求打磨干净后喷涂防锈漆, 因此后做“油油一布”修补施工, 要求表面无气泡, 表面平整。 2. 彩钢瓦锈蚀处, 用打磨机打磨至金属本色, 基面处理干净后喷涂防锈漆, 不得漏涂, 不得有流挂现象, 因此后再喷涂防水防腐涂料。 3. 做好安全文明施工工作。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 大族车间屋顶彩钢瓦外漏施工 50%。 除锈结束
其 它 事 项	支架和江流瓶厂方代表来现场测量	
本日现场监理人员		
记录人: 李成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	