

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 13 日

星期: 14

天气: 高阵雨

气温: 22℃

工程名称:

今日现场巡视:

① 大族车间屋顶彩钢瓦连接处和落水檐防腐和修缮工作。要求施工单位施工前做好基面处理, 表面无杂物。然后刷涂第一道底漆, 再贴玻璃纤维布刷涂第二道面漆, 表面无气泡, 尤其是凹凸处。

② 小族车间屋顶彩钢瓦连接处因锈蚀严重, 施工前需用铁锤敲掉锈渣, 再用砂轮机和角磨机打磨至无锈, 见金属本色后刷涂防腐漆。施工时注意无气。

③ 做好安全防护和卫生清理工作。

施工单位

施工内容及进度

施工情况

中联建

大族车间防腐结束。

小族车间防腐 200m²。

共 3 人。

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):