

监 理 日 志 ()


日期: 2017年 4月 16日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 23℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视: 因今日白天无雨, 施工单位继续施工。 今日现场巡视时, 山胜车间屋顶彩钢瓦防腐及补漏工作, 现场发现存在以下问题: 1. 落水檐处因长时间锈蚀, 造成大面积脱落。要求施工单位在刷漆防腐锈漆时, 将脱落的碎屑清理干净, 然后再做“两油一布”施工, 保证表面无气泡, 尤其是凹陷处, 必须紧贴。 2. 彩钢瓦表面锈蚀处打磨后, 基面必须干净, 再刷漆保证无漏涂, 无流挂。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="223 1176 430 1243"> 施工单位 </td><td data-bbox="430 1176 1532 1243"> 3. 做好安全防护和文明施工。 施工内容及进度 </td></tr> <tr> <td data-bbox="223 1243 430 1579"> 中国电建 </td><td data-bbox="430 1243 1532 1579"> 补漏施工 2人 180米。 防腐施工 4人 4000m² </td></tr> </table>	施工单位	3. 做好安全防护和文明施工。 施工内容及进度	中国电建	补漏施工 2人 180米。 防腐施工 4人 4000m²
施工单位	3. 做好安全防护和文明施工。 施工内容及进度				
中国电建	补漏施工 2人 180米。 防腐施工 4人 4000m²				
其 它 事 项					
本日现场监理人员					
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				