

监 理 日 志 ()

日期: 2017年11月18日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视: 1. 山能东河屋顶彩钢瓦除锈防腐及补漏修缮工作. 要求施工单位必须严格按照规范要求, 做好施工: ① 打磨彩钢瓦达到5级, 除锈彻底, 表面无锈斑, 无油污, 基层处理干净后刷防腐漆; ② 补漏施工. 做好“两油一布”施工, 保证表面平整, 无气泡, 无开裂. 2. 下午召开安全专题会议. 参会人员: 刘明, 李伟, 梁建, 杜志祥, 张义东, 曹联, 共6人. 会议内容: ① 脚手架加固. ② 安全带防护 ③ 铺设安全通道, 临时用电防护 ④ 安全技术交底. ⑤ 每周不定期检查, ⑥ 填写安全检查记录表				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1160 459 1232">施工单位</th><th data-bbox="459 1160 1562 1232">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1232 459 1556">中国建</td><td data-bbox="459 1232 1562 1556"> 彩钢瓦除锈防腐 6人. 300m². 彩钢瓦直接处补漏 3人. 400m. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国建	彩钢瓦除锈防腐 6人. 300m². 彩钢瓦直接处补漏 3人. 400m.
施工单位	施工内容及进度				
中国建	彩钢瓦除锈防腐 6人. 300m². 彩钢瓦直接处补漏 3人. 400m.				
其 它 事 项	下午召开安全专题会议.				
本日现场监理人员					
记录人: 李伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				