

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 16-28^o

工程名称:

巡查山坑车间情况:

1. 厂房内设备基本正常,

2. 全部力量集中在落水槽处包皮补漏.

3. 现场垃圾急需打扫清理, 以口头通知施工队工头.

4. 凡是腐蚀面积大的部分, 无法衬布的地方, 都补上铁皮
开始作三油一布处理。

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中国电建

落水槽包皮听原: 7人. 完成 600m

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 陈林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):