

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 20℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今日接甲方通知, 主要解决厂房屋顶彩钢瓦锈蚀问题. 甲方: 韩总. 万总. 姜处. 冯总. 曹总. 李伟元. 冯永廷. 郭总. 燕2. 乙方: 梁经理. 慈经理. 孔志阳. 主要内容: 1. 现有据进机厂房和橡胶软管厂房屋顶彩钢瓦锈蚀严重, 根据以前的施工是(先防锈再刷漆防水防腐涂料)解决不了返锈现象, 我方要求除锈干净后先刷冷镀锌漆, 再刷冷防水防腐涂料. 2. 甲方领导结合现场情况, 决定先将据进机厂房和橡胶软管厂房暂停施工, 将大族激光厂房和山能车间先行防腐补漏施工.	
施 工 情 况	施工单位	针对以上四个厂房, 要 施工内容及进度 求施工单位按照新 的施工要求做出成本预算和二期计划安排, 上报给甲方领导, 待领导做出决定方案后再确定是否施工. 中国建筑 将据进机厂房补漏完成, 下午将工具材料搬至大族激光车间 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李伟元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):