

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 31 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视: - 屋顶彩钢瓦做防腐防锈施工。要求施工单位必须按规范要求进行施工: ① 锈蚀部分除锈至露出金属本色, 表面无浮锈, 无黄斑, 无杂物。 ② 补漏和损坏部分采用高分子材料修补, 做好两遍一布。 ③ 油漆施工前充分调和, 按要求控制油漆涂刷量。 - 搭设脚手架, 要求做好安全防护, 脚手架搭设符合规范要求, 加固, 剪刀撑, 防护网及时到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 防腐防锈1人, 共计 1200m²。 2. 搭设脚手架 2人, 做好脚手架下防护。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李永成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	