兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报

监理工作情况

监理方对施工人员安全防范措施进行检查，均已防护到位。组件安装要求不得对组件用力过猛，边框接地线要求一次性紧固到位，夹具、压块务必全部紧固到位。组件间距严格要求务必保证组件安装符合实际图纸要求。

后续材料到场及施工工序务必提前做好衔接。确保在保质保量的前提下推进施工进度。

施工情况

光伏施工共计 11 人，目前屋顶组件安装已完成 72kwp，进行对屋面施工产生的垃圾进行清理、归置。

导轨连接件施工已基本全部完成。

明日计划

明日现场监督管理组件调运工作，下午组件到场 50 箱，进行现场确认。

编辑人员：邓伟

时间：2017.07、19