兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量		
电 气 工 程	支架安装	工程总量	3.01MW	监 理 工 作 情 况	对开关柜接线、逆变器支架焊接进行检查。
		完成情况	2.39MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.27MW		
	光伏线施工	工程总量	12000米		
		完成情况	7800米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1270米		
	接地施工	工程总量	3600米	施 工 情 况	施工人员：12人，逆变器、汇流箱支架安装，组件支架安装，逆变器安装，逆变器接线，开关柜电缆头制作。
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况	77台		
	汇流箱安装	工程总量	21台		
		完成情况	12台		
	交流电缆施工	工程总量	5000米		
完成情况		1740米			
并网柜安装	工作总量	7台	明 日 工 作 计 划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；	
	完成情况	4台			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	
				日期：2017-08-31	
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司			
施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			