兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、电缆（3*240）（3*150）（3*185）敷设时不要出现破皮、拧上劲等。 2、电缆敷设完成后要进行绑扎。
电 气 工 程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.89MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.64MW		
	光伏线施工	工程总量	12000米		
		完成情况	11700米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1820米		
	接地施工	工程总量	3600米		
		完成情况	1330米		
逆变器安装	工程总量	86台			
	完成情况	86台			
汇流箱安装	工程总量	21台			
	完成情况	21台			
交流电缆施工	工程总量	5000米			
	完成情况	3534米			
并网柜安装	工作总量	7台			
	完成情况	4台			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				施工情况	1、施工人员：14人。 2、联合厂房早上在屋面桥架，下午敷设电缆（3*240）（3*150）（3*185）。
				明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：陈鹏		日期：2017-09-13
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司			
施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			