

2017.3.18

天气晴

No.

Date:

60

1#屋面 18人

安装龙骨及夹具防排风

~~18人~~

4#屋面 11人

安装龙骨及夹具防排风 2人

6#屋面 5人

放线

安装龙骨及夹具

8#屋面 15人

放线

安装龙骨及夹具

发现问题: ①现场材料堆放, 未设置临时物料单.

②安全通道处, 物品堆放, 对人员出行造成不便.

③脚手架斜撑搭设不牢固.

④4#8#厂房屋脊处没有安全防护措施.

⑤现场灭火器, 放置过于集中.

⑥现场标识牌过少.

