

# 监 理 日 记(土 建)

日期: 2017年 4月 2日

天气: 晴  
气温: 10°C-17°C

星期: 日  
工程名称: 通威天门湖生态农业示范区20MW渔光一体项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>早晨 施工开始进场。</p> <p>1. #19 #20 #21 #22 塘抽水淤泥清理检查。<br/>#19 塘淤泥清理开沟排水完成一半<br/>其余#20 #21 #22 塘基本抽水排水完成已开<br/>始清理淤泥排水。<br/>2. #1 塘管桩桩基施工。<br/>打桩机出现的故障。现场暂停施工。<br/>水箱及油出现问题需修理。<br/>下午: 施工管桩进场 (第四批) 共计四车 112根 (4×28)</p> |                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>四川<br>江<br>安<br>能<br>源                                                                                                                                                                                     | 施工内容及进度<br>1. #1 塘 桩基施工<br>2. #19 塘 淤泥清理积水抽排<br>3. 管桩进场 112根 (4车)<br>打桩机故障 现场暂停施工<br>检查外网尺寸等<br>各台行要求 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 本日现场监理人员: 孙新伟 周伟           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 记录人: 孙新伟 总监 (总监代表):        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建