

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16°~27°

工程名称: 天门沱湖生态湿地公园项目

监
理
工
作
情
况

1. 支模架搭设、检查斜撑向拉、杆件平拉拉、直拉拉。
2. 开挖作业: 检查挖项标高、挖量复核、标高误差。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
安能
通

1. 1#区域安装支架、杆件。
2. 22#、21#、19#区域开挖作业。19#区域、23#、25#箱变基础土方开挖完成。24#箱变土方开挖完成。
3. 开挖、搭设、浇筑、回填、支护。
4. 投入挖掘机5台、水挖机3台、推土机2台。

其
它
事
项

李万忠进场5车。

本日现场监理人员: 孙新伟、王世光、李万忠。

记录人:

王世光

总监(总监代表):