

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 日

天气: 阴转阵雨

气温: 20℃

工程名称: 兴县新桥村农村饮水安全工程

监
理
工
作
情
况

1. 针对所填材料向新桥及老地村村委会进行检查。(良好)
2. 对引沟的材料进行检查
3. 对文家桥进行检查。(良好)
4. 王松辉村后. 灰土及沟渠未清理. 沟渠两侧杂草. 沟渠边2处进行整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安
装
收
创
新

1. 王松辉村安装100根, 老地村160根. 9人 (因雨无法施工)
2. 新建复垦区石笼网1个, 文家桥1个. 引沟5个. 8人
3. 160打桩100根. (1台桩机) 7人
4. 文家桥材料安装230根 (25人)

其
它
事
项

1. 引沟材料2760支. 桩267根. 王松辉1730支
新支持1545件 后支持1494件. 另新建440件

本日现场监理人员

小

总监 (总监代表):

小

记录人:

小