

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 星期四

天气: 多云

气温: 15°/25°

工程名称: 锦州市义县孙家堡 60MW 农光互补光伏发电工程项目.

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区21#区域时,发现个别组件安装人员存在踩踏光伏组件等不规范施工的情况,已现场指出,令相关人员立即进行了整改,经复查,已达到规范要求。 3. 巡视光伏区33#区域时,发现4004#、005#冬暖大棚同基础垫层混凝土浇筑厚度不够,达不到规范要求,已签发监理通知单,令施工单位立即整改,待整改完毕我们再复查。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之晟建设工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区21#区域组件安装、组件线缆穿PVC管地埋敷设施工;光伏区33#区域组件安装、汇流箱接线施工。 2. 光伏区33#区域003#冬暖大棚砌砖施工,室内土方平整、内部墙体勾缝施工;005#冬暖大棚同部分基础垫层浇筑、立柱基础土方开挖施工;004#冬暖大棚同基础垫层浇筑施工。 3. 今日现场施工人员80人;挖掘机一台、叉车一台、铲车一台、混凝土搅拌机一台、电焊机一台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙、孔令才、李波、王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙