

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 22~33

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 今日检查施工环境发现世口吊车用吊车吊臂不灵敏, 有抖动, 存在安全隐患, 以责令现场立即更换吊车。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

王
连
忠

施工人数 45人

内容 1. 世口吊组件吊运材料

2. F组件吊运材料 50%, 桥架吊运材料 55%

3. D组件吊运材料 60%, 桥架吊运材料 70%

4. E组件吊运材料 15%

其
它
事
项

今日到货组件两车, 1768块, 存放至D7区。

本日现场监理人员

常云飞 胡晓明

记录人:

胡晓明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡晓明