

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 7 月 3日

天气：小雨转多云

星期：一

气温：35° -22°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、2#、3#盖立面桥架盖板，要求做好安全措施，工人在吊蓝内安全带必须卡在安全绳上，确保施工安全。</p> <p>2、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺，调试监控探头。</p> <p>3、现场已开始发电，业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。</p> <p>4、7#屋顶接地线连接，要求铜接头压紧，保证接地电阻达到设计要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p>1、4 名工人消缺整改。</p> <p>2、4 名工人 2#、3#房盖立面桥架盖板。</p> <p>3、3 名工人 7#安装接地线。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	