监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 26 日 星期二	气候	晴	气温	-5℃/3℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人	材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场				
施工方人员动态：作业人员 116 人					
施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度 部位 情况	1、一标组件安装 1 组，支架安装 1 组；二标组件安装 13 组；三标组件安装 4 组； 2、35#-41#子阵箱逆变防火封堵，4#-7#子阵汇流箱极性检测。27#子阵组件检测；				
检查 发现 的 问题	1、现场人员不足。 2、部分组件安装压块未紧固，存在脱落情况；				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	1、脱落组件无人处理，需总包尽快协调。				
协或 调其 内他 容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		