监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 14 日 星期三	气候	晴	气温	5℃/26℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人	材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场				
施工方人员动态：作业人员 21 人					
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台					
施工进度部位情况	1、一标支架安装 6 组；三标支架组装 16 组。 2、4#线路面简易平整。				
检查发现的问题	1、作业面未全面展开，进度缓慢，施工无序。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其内容	1、现场作业面未全面展开，需总包尽快协调处理；				
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		