监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 19 日 星期 六	气候	阴	气温	15℃~26℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 14 人					
施工机械动态：挖掘机两台一台施工中					
施工进度部情位况	1、箱变基础内排水继续中。 2、综合楼屋面保护层浇筑共 9 人。 3、接地药剂焊焊接施工 4 人。 4、接地沟开挖 1 人				
监理情况及问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、现场雨后无法进入施工，到处积水泥浆，接地药剂焊正好在外围，故能施工。 2、综合楼层面浇筑符合设计要求。 3、接地药剂焊符合要求。 4、安全生产正常				
处理措施、意见、结果					
协或调其内容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		