监 理 日 志 ()

日期: 2017年 07月 07日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24~34℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视开关站、箱变,发现部分基础进水,已要求总包单位安排人员排及清理泥土,并挖开设备基础进出线口,重新封堵。 2、整理监理资料,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、开关站监控通讯进线熔光缆。(共 1 人) 2、箱变基础排水,汇流箱箱体编号喷码。(共 2 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):