监 理 日 志 (   )

日期: 2017年 8月 10   天气 晴

星期: 四   气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、督促施工方加紧订购水冲洗设备，及时确定取水点，确保按时完成验收工作。 2、督促施工单位及时购买预制仓，箱逆变基础设备防鼠网目前只安装了百叶窗存在安全隐患。	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	正尚车轮设备基础围栏施工 4 人完成 100% 运维通道完成 85% 10 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	