

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 26 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8-15°

工程名称: 寸部二期

监
理
工
作
情
况

今日巡视施工情况:

球平基均地沟机 注意检查

1) 钻孔检查, 球孔逢管球
球孔后再次清理球孔.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

寸
部
二期

施工人数: 30

设备: 挖机2台, 铲车1台.

放管位: 50米

钻孔: 70米

均平: 5米

订做: 边件, 支架, 电缆 5mm.

其
它
事
项

下午3时挖机故障, 停工

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建