

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年09月22日 星期六	气候	多云	气温	27~34℃
监理人员动态: 夏志兵、王超			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员1人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	3#厂房屋面组件安装完成144块, 累计完成952块.				
检查发现的问题	检查现场安全护栏, 发现安装护栏用的夹具松动, 部分螺丝脱落, 护栏倒塌.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位人员重新加固了护栏, 并拉安全网.				
协调或其他内容					
记录人	夏志兵	总监签阅			