

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年09月12日 星期二	气候	多云转阵雨	气温	26~34℃
监理人员动态:	夏志兵、王超		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场840块, 累计进场3120块.		
施工方人员动态:	管理人员2人.				
施工机械动态:	叉车一台(3t).				
施工进度情况	1. 一台叉车协助卸组件, 组件进场840块, 累计进场3120块. 2. 工人工资问题为包单位还没有解决, 没有工人施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	与总包项目经理协商停工问题, 要求 总包尽快安排工人 施工 恢复施工及安排新进工人.				
协调内容或其他					
记录人	夏志兵		总监签阅		