

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	7~17℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 3 人, 施工人员 12 人. 施工机械动态: 挖掘机 1 台 吊车 1 台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	新建排水检查井基坑开挖. 2#、3#、4# 屋面落水管、雨水管安装 消防水管改造施工. 转角井基坑开挖				
检查发现的问题	巡视检查消防水管焊接时发现接口处未密封, 发现漏水现象.				
处理措施、意见、结果	已要求施工方对管道接口重新进行检查, 漏水处重新焊接.				
协调内容或其他					
记录人	2 人	总监签阅			