

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 27/16℃

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视施工现场. 最近丰县属于杨棉期.

加固现场消防工作压力增大, 增加现场
看护人员.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰
州
南
文
道

1. 1#、2#厂房屋面支架安装. 完成量 40%.

2. 1#、2#厂房加固

3. 屋面施工人员 38 人, 加固 6 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):