

监 理 日 志 ()

天气: 阵雨
气温: 28-35

日期: 2017年7月21日

星期: 五

工程名称: 长沙市轨道交通5号线一期工程

监 理 工 作 情 况

现场监理人员对区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现: 现场浇筑预制块时, 未做到工完场清。监理单位立即整改。经检查, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 上午下雨, 全体工人休息。
2. 宿舍区2#食堂预制块。
3. 宿舍区游泳池预制块。
4. 宿舍区5#楼整改。
5. 现场浇筑预制块计280块。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张明

记录人:

张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金建