

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: 一

天气: 降雨
气温: 24-31℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1# 车间屋面 ~~AB~~ D区、E区高低屋面处搭设临时过人脚手架爬梯, 要求施工单位严格按照规范要求进场搭设, 同时做好工人施工时的安全防护及屋面防水保护工作。
2. 现场巡视检查, 1# 车间屋面B区安装梯架, 对伸墙处安装, 梯架防雷接地线安装及螺栓安装与施工质量进行检查, 基本满足设计及规范要求。
3. 对仓库区 ~~梯架~~ 夹具组装, 角钢(用于 ~~梯架~~ 汇流箱架体制作), 切割及 ~~梯架~~ 钻孔处与防腐处理进行检查, 满足设计及规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

红苇君安
建设集团
有限公司

1. 1# 车间屋面 D区、E区高低屋面处搭设临时过人脚手架爬梯 (3人)
2. 1# 车间屋面B区安装梯架 (2人)
3. 1# 车间屋面B区镀锌扁钢安装 (3人), B区镀锌扁钢安装已完成 85%。
4. 汇流箱架体制作 (2人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):