

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 29℃-39℃

工程名称:

1. 由于近期时间持续高温, 总包单位为防止工人室外作业时高温中暑, 及烫伤, 已通过工程问题联系单向建设单位及监理单位申报暂停室外施工, 暂停室外施工时间为 7 月 23 日下午至 7 月 26 日, 室外停止作业期间, 总包之项目办公室人员已正常上班. 每天派人到现场巡视检查, 消除安全隐患.

2. 现场巡视, 一切正常 (现场无工人施工)

3. 整理监理资料, 对监理日志上相关内容进一步完善.

4. 要求总包单位在室外停止作业的情况下, 加强对工人的安全管控, 保证工人的安全.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	江苏启安建设集团有限公司	1. 高温天气, 现场无工人施工 (总包单位已向建设单位及监理单位上报工程问题联系单, 申报工人放假通知, 放假时间为 7 月 23 日下午至 7 月 26 日) 2. 总包之项目办公室工作人员 3 人正常上班

其它事项: 无

本日现场监理人员: 张传辉

记录人: 张传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):