

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 28-39℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 由于近期时间持续高温, 总包单位为防止工人室外作业时高温中暑、烫伤, 已暂停室外施工, 室外停止作业时间, 总包项目办公室人员正常上班, 每天派人到现场巡视检查, 消除安全隐患。
2. 现场巡视, 一切正常 (现场无人施工)。
3. 要求总包单位在室外停止作业的情况下, 加强对工人的管理, 保证工人的安全。
4. 整理监理资料; 审查已报过来的施工资料并签字。
5. 编写本月监理日报。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

红荔居安
建设集团
有限公司

1. 高温天气, 现场无人施工 (因工程问题联系施工单位申报暂停日期已到, 要求施工单位合理安排施工时间, 如因高温继续暂停室外施工, 要及时以书面形式上报建设单位及监理单位)。
2. 总包项目办公室人员正常上班 (3人)。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):