

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 21 日

星期: 四

天气: 多云转雨

气温: 19-25℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 上午多云, 现场巡视检查, 1#车间屋面E区MC4插件连接施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时, 做好插件连接施工时的安全防护措施。 2. 下午下雨, 现场无人施工。 3. 今天, 组件安装工人, 12人, 撤离。 4. 下午下雨, 整理监理资料, 并对监理日志的相关内容进一步完善。 5. 审阅施工蓝图。 6. 要求施工单位做好工人雨天休息期间的安全管理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		
记录人:	熊传祥	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):