

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 23 日

星期: 六

天气: 雨转多云

气温: 20-24℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨, 现场无人施工。 2. 上午下雨, 对施工单位上报的施工资料进行签字确认。 3. 上午下雨, 对监理云上的相关内容进行完善。 4. 上午下雨, 工人休息, 要求施工单位做好工人雨天休息期间的安全管理工作。 5. 下午多云, 现场巡视检查, 1#车间屋面E区MC4插件连接施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时, 要求施工单位给工人做好安全防护措施及配备橡胶绝缘手套。 6. 下午多云, 召开本周的监理例会。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏启安建设集团有限公司	1. 上午下雨, 现场无人施工, 办公室项目管理人员正常上班(4人) 2. 下午多云, 1#车间屋面E区MC4插件连接施工, E区今日完成10%, 累计完成60% (4人)

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):