

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 12 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 22--14℃

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	大河东: 1. 电缆沟开挖. 深度符合设计要 2. 电缆铺砂. 厚度符合设计要求. 3. 4平方直流电缆穿管. 4. 箱低压侧接线. 5. 由于气温低 3x120 电缆敷设时绝缘皮 破损. 施工单已更换.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 力 能	1. 2台控机开挖电缆沟. 2. 6A 电缆铺砂. 3. 6A 直流电缆穿管. 4. 4A 箱变接线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

