

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月27日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务楼及自顶月

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>① 检查钢材材料除锈器2. 发现问题: 打磨除锈不到位. 要求重新打磨. 监理验收后再做防腐处理. ② 检查E55楼面支架供货厂家. 对缺损补碎处理(支架. 支墩U型螺栓), 外观符合规范. ③ 01. 02楼及周围土方总平土方处理. 运土量基本到位.</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位 南京 有限公司</p>	<p>施工内容及进度 人字梯基础修造(挖填) 人字梯钢材除锈. 防腐处理. 楼面水淋系统制作(等待设计部门确认. 及因楼内垫层做法不同造成).</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p> </p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p>同同同</p>
<p>记录人:</p>	<p>总监 (总监代表): 李维强</p>	

江苏省建设厅监制

