

监 理 日 志

工程名称: 新建住宅项目: 南京世嘉现代城东区住宅项目

日期	<u>2018年4月7日 星期六</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>6-14°</u>
监理人员动态:	<u>熊强明先生已到达现场</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>材料进场</u>		
施工方人员动态:	<u>整改现场5人</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工进度情况	<u>续建住宅项目E04号楼支墩整改, 共计整改16个。 E01号楼已按图施工处理。</u>				
检查发现的问题	<u>支墩整改: 灰、沙比例不符合技术规范要求 的问题不符。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>要求: 灰、沙比例按规范要求采用技术规范, 重新配比(1:1.5), 重新浇筑并记录。</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>王同春</u>		总监签阅	<u>李维军</u>	

