

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 16 日

星期: 三

工程名称: 洛德武鸣区武鸣镇 50MW 农业光伏电站工程.

天气: 多云

气温: 25[°] ~ 33[°]

监
理
工
作
情
况

①对综合楼进行巡视, 检查室内墙体刮腻子、天棚吊顶、地面及墙砖铺贴、电管、电线安装、外墙刮腻子等, 要求墙面平整度符合规范, 铺贴砖排版要有美观性, 施工注意铺贴不得出现空鼓现象和沉降不均现象, 刮腻子需注意墙面光滑平整, 不得有起皮、粗糙脱落等问题, 天棚吊顶吊钩、龙骨间距需符合图纸设计, 天棚吊顶标高需四周一致, 整体平整度需符合规范要求. ②对光伏区支架安装桩基孔, 浇筑进行检查, 箱变基础钢筋钢筋检查, 要求支架倾角角度、朝向、误差允许范围均符合设计及规范要求, 桩基孔深度、每组桩间距符合设计, 钢筋笼的规格、数量符合图纸, 浇筑时要振捣到位, 预埋桩基要放置正确, 不得倾斜, 高度应符合设计. ③对现场安全进行巡视, 要求以佩戴安全帽, 发电机要有接地, 施工注意安全.

承包单位

施工内容及进度

安全.

施
工
情
况

中 广
核 西
二 光
三 能

①综合楼室内装饰、电线电管安装、门窗安装、墙体刮腻子、地面及墙面贴砖等共计 30 人.
②光伏区 20 区、3 区、32 区 支架安装共 35 人.
③ 5 区、7 区、8 区、18 区 桩基孔、浇筑共计 40 人
④ 箱变钢筋绑扎、模板共计 20 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、丁磊

记录人:

丁磊

总监 (总监代表): 孙富斌